

CITY OF ANTWERP TEST HOUSE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 Mont-sur-Marchienne
 ROYAL BELGIAN

Essais de traction du Electric welding tests for fabricated welded
 junction pieces for steam pipes for S/S "IEOPOIDVILLE". on the 16th October
 1936.

Conditions imposées

DÉSIGNATION	No d'ordre	Dimensions en millimètres	Section primitive en m m2	Charge totale exercée en kilogrammes	Charge de rupture par m m2 de section primitive en kilog	Allongement p. 100	Longueur de la partie considérée en m m	Cold XXXX XXXXXX XXXXXX Bend	Contraction p. 100	Observations et texture
Test No.1		30.3x5.2	157.56	7020	44.6	22		180°		all tests good and broke clear of weld
No.2		30 x5.2	156	8400	53.8	25.4		en bloc		
No.3		30.5x5.2	158.6	8350	52.6	23.6		180°		
No.4		30.4x5.2	158.08	7650	48.4	23		180°		
No.5		30.5x5.2	158.60	7900	49.8	24		en bloc		
--- --										



© 2019

Lloyd's Register
Foundation